



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง

รหัสโครงการ... : 50410000-3315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินตนา ทองผูก โทร. 7436

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 - ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง
- ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 :

- ขออนุมัติโครงการ

- พัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง ใกล้แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาด และปลอดภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง คือ
ที่ว่างซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-5

- เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ จำนวน 1 แห่ง คือ ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 :

- พัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง ใกล้แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาด และปลอดภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง คือ
ที่ว่างซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1-4

- เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ จำนวน 1 แห่ง คือ ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1-4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 :

- พัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง ใกล้แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาด และปลอดภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง คือ
ที่ว่างซอยวิภาวดี 60 แยก 2

- เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ จำนวน 1 แห่ง คือ ซอยวิภาวดี 60 แยก 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 :

- พัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง ใกล้แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาด และปลอดภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง คือ

- เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ จำนวน 1 แห่ง คือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

