



**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

1. ชื่อตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของจำนวนศาลาที่พักที่ดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

----- ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าประสงค์ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

3. คำนิยาม :

:: ศาลาที่พัก หมายถึง ศาลาหรือสิ่งปลูกสร้างใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

4. วิธีการคำนวณ :

:: นับจุด/จำนวนศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางที่ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจุด/จำนวนศาลาที่พักที่ประชาชนร้องขอตามเรื่องร้องเรียนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คำนวณเป็นคาร้อยละ

5. เป้าหมาย : 50 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : -โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ จำนวน 10 หลัง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

- โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นศาลาขนาดเล็กที่มีมาตรฐานจำนวน 95 หลัง อยู่ระหว่างเสนอราคา

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ จำนวน 10 หลัง อยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณแก้ไขรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ

- โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นศาลาขนาดเล็กที่มีมาตรฐานจำนวน 95 หลัง

เริ่มกระบวนการจัดทำแบบรูปรายการ,ราคากลางใหม่ เนื่องจากในครั้งแรก ไม่มีผู้เสนอราคา

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ จำนวน 10 หลัง อยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

-โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นศาลาขนาดเล็กที่มีมาตรฐานจำนวน 95 หลัง อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางใหม่และเพื่อประกาศหาตัวผู้รับจ้างอีกครั้ง

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติ

- โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นที่พักผู้โดยสารขนาดเล็กที่มีมาตรฐาน อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: - รายละเอียดแบบไม่สอดคล้องกับหน้างาน

- ไม่มีผู้รับจ้างสนใจเข้ายื่นประมูลไม่มี-ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: ไม่มี

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

