



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ (สพ.น.) (งบ 63) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 49,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากสถานีสูบน้ำปลายคลองคูน้ำข้าง ม.ศ.ว. เดิมมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ จากคูน้ำข้าง ม.ศ.ว.ลงสู่คลองแสนแสบ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ขยะโส้วคีและบริเวณใกล้เคียง ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมาก และทางกรุงเทพมหานคร ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ เร่งระบายน้ำของสถานีสูบน้ำปลายคลองข้าง ม.ศ.ว. เป็น 6.00 ลบ.ม./วินาที รายการที่ของบประมาณงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ บรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการ สำนักการระบายน้ำ ปี 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพ์) (สพ.น.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 12 :: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขอดำเนินการ E-bidding</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

