



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฝึกออาชีพรุงเทพมหานคร (ม่วน บำรุงศิลป์)

รหัสโครงการ... : 24000000-3005

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,745,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพรพล หนูครองสิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

-อาคารโรงฝึกงานใช้งานมานานจนถึงปัจจุบัน เกิดการทรุดโทรมและแตกร้าว ทำให้เกิดความทรุดโทรม ส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่กำลังจะเสื่อมอายุการใช้งานตลอดจนความแข็งแรงของอาคารโรงฝึกงานทำให้พื้นที่อาคารเรียนทั้งภายนอกและภายในหลุดออกเป็นเชื้อราและหมอกคล้ำ แลดูไม่สวยงามพื้นอาคารเรียนชั้นล่างและทางเท้ารอบอาคารเรียนทรุดตัว ห้องน้ำบนอาคารเรียนและห้องน้ำรวมทรุดโทรม พูฟงมีน้ำขัง ลานจอดรถของบุคลากรนักศึกษาทรุดตัวเป็นหลุมไม่เรียบ เป็นปัญหาน้ำขังไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงหน้าฝน ซึ่งการปรับปรุงโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และบรรยากาศการเรียนรู้นักศึกษา สร้างทัศนียภาพที่ดีและความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างทัศนียภาพที่ดีและความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดอื่นๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกออาชีพรุงเทพมหานคร (ม่วน บำรุงศิลป์)

- คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดราคากลาง
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการควบคุมงาน
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการงานปรับปรุงโรงเรียนฝึกออาชีพรุงเทพมหานคร (ม่วน บำรุงศิลป์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณากำหนดแบบรูปและกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/05/2563 : ยกเลิกดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

