

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศา : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

----- ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

3. คำนิยาม :

:: โบราณสถาน หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ

ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้บำรุงและดูแลโบราณสถาน จำนวน ๓๙ แห่ง/แหล่ง จากกรมศิลปากร

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ คูณด้วย ๑๐๐ ทหารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๓

5. เป้าหมาย : 25 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 12 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ

สปพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย

1.ผู้รับจ้างฉีตสารโพลียูรีเทน บริเวณริมเขื่อน

2.ผู้รับจ้างประพุ่มหรือกับรองอิฐบดกรมศิลปากร

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ผู้รับจ้างฉีตสารโพลียูรีเทน บริเวณริมเขื่อน

2.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

3.ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ

ต่อกรุงเทพ- มหานครและกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,6 และ 17 มีนาคม 2563

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดี

งานจ้างปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพง

เมืองเก่า ตาม หนังสือที่ TOB. 260/2563

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: --

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

