

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธฯ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

3. คำนิยาม :

:: ๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้

นิยาม

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ

ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ความสำเร็จในการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สำนักการระบายน้ำและ

สำนักงานเขตกำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: สูตรการคำนวณ

(คะแนนร้อยละ 100)

: ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ

ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ

ที่สำนักงานเขตกำหนด

- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

- ร้อยละ ๙๐-๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน

- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน

- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน

- ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างปรับปรุงขอยทุกขอย

2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จ จำนวน 20 ขอย โดยแรงงานเขต จำนวน 20 ขอย

3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 4 คลอง

4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิงทิ้ง ยิงท่วม)ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริเวณคลองชีเสื่อใหญ่

และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริเวณลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2



**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างปรับปรุงและจัดทำสัญญาจ้าง  
 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แลแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย  
 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 100 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง  
 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิงทิ้ง ยิงท่วม) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริเวณคลองหนองบอน และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณคลองเกรียง
- (6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง  
 4.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิงทิ้ง ยิงท่วม) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บริเวณคลองตาเร่ง

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :  
 :: ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% โดยดำเนินการ 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา แล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขตแล้วเสร็จครบ 100% จำนวน 59 ซอย 3.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 4.จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คลอง 5.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ (ยิงทิ้ง ยิงท่วม) จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริเวณคลองขี้เสือใหญ่, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริเวณลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2, ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริเวณคลองหนองบอน, ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณคลองเกรียง และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บริเวณคลองตาเร่ง

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :  
 :: ผู้บริหารเขตให้ความสำคัญ สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 :: -ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :  
 :: 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2562   
 2. แบบรายงานข้อมูลผลการทำความสะอาด (รายงาน สนน.)   
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. ?เบสท์? และเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำประจำเดือน   
 4. ภาพประกอบการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และภาพกิจกรรมการลอกคลองโดยการจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหล   
 5. แบบรายงานโครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ?   
 6. สัญญา/ใบส่งมอบงาน/ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

