

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศา : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

3. คำนิยาม :

:: ๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้

นิยาม

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ

ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ความสำเร็จในการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สำนักการระบายน้ำและ

สำนักงานเขตกำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: สูตรการคำนวณ

(คะแนนร้อยละ 100)

: ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ

ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ

ที่สำนักงานเขตกำหนด

- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

- ร้อยละ ๙๐-๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน

- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน

- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน

- ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.จัดทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 39 ซอย ดำเนินการได้ 20 ซอย

2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 20 ซอย

3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล ดำเนินการได้ 4 คลอง

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย

2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

- 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย
2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย
3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย
2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย
3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย
2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย
3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขตให้ความสำคัญ ดูแล ควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -----

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1.รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมา ฎีกการเบิกจ่ายเงิน
2.รายงานผลการดำเนินการในระบบ สนน.01-02
3.ภาพถ่าย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

