

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศา : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนิยาม :

:: โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร หมายถึง

การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับฉบับปัจจุบัน ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

1. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา/ขออนุมัติปรับปรุงผัง
2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
3. วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม/ประชาชนให้ข้อคิดเห็น
4. คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
5. ปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมหลังประชุมประชาชน
7. คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
8. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม
9. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม
10. ปิดประกาศ 90 วัน /ประชาชนยื่นคำร้อง
11. คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. พิจารณาคำร้อง
12. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้อง
13. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาคำร้อง
14. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลพิจารณาคำร้อง
15. เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ
16. เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณา (3 วาระ)
17. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติฯ
18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4. วิธีการคำนวณ :

:: 1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100)

2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (พิจารณาจากความสำคัญของเนื้องานในขั้นตอนนี้)

3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนหารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงที่รายงานผล

(จะให้ความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนในช่วงที่รายงานผล)

4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอนให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

5. เป้าหมาย : 4 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 1 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : (งปม.2562 ดำเนินการถึง 85.5)

อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4:ดำเนินการวางและจัดทำ

ผังเมืองรวมฯ

4.1งานที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ

ดำเนินงานดังนี้

(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ

(2)เบิกจ่ายเงินงวดที่3เรียบร้อยแล้ว

(3) จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เมื่อวันที่ 6 พย. 2562 และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ

(4) จัดส่งข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัดในส่วนผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4 ท่าน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 ท่าน รวม 12 ท่าน ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

(5) ผ.กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้วตามคำสั่ง กทม. ที่ 4176/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2562

4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้

(1) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้ บ. ดาวฤกษ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

(2) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาฯ เมื่อ 23 ก.ย. 2562

(3) อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยายระยะเวลาสัญญาฯ

(4) รอร่างผังเมืองรวม กทม. (ผลจากการจ้างที่ปรึกษาข้อ 4.1) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ 90 วันต่อไป

(5) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รับทราบมติของคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เมื่อ 16 ธ.ค. 2562

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 (3) สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวาง และจัดทำผังเมืองรวมตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

(4) ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

(5) ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มกราคม 2563

(6) ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้

(1) ผลจากการจ้างที่ปรึกษาข้อ 4.1 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน (2) เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนไปเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

(3) เตรียมจัดทำหนังสือหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ตาม มาตรา 110 แห่ง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

(2) ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3) อยู่ระหว่างตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน

4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ มีดังนี้ - เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผังเมืองรวม

กทม. ครั้งที่ 1/2563 ครั้งใหม่ (เดิมกำหนด ไว้ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 แต่ประธานได้เลื่อนการ ประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::



8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

